



# Stadt Hagenow



## Beschlussauszug aus der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport vom 30.08.2023

---

### Top 7.1 Vorstellung des Hortgebäudes durch Herrn Rechel

Herr Rechel, Leiter des Hortes am Campus Kietz stellt das neue Hortgebäude und die Arbeit im offenen Konzept vor. Aktuell können laut Betriebserlaubnis des Landkreises 188 Hortplätze angeboten werden, ab November 2023 dann 200 Plätze, da eine Erzieherin aus der Elternzeit zurückkehrt.

Die Küche wird am 01.09.2023 fertiggestellt und an den Caterer übergeben, so dass alle Kinder ab Montag die Mensa nutzen können.

Frau Heinrich fragt, warum die Innen-Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind, diverse Deckenkabel raushängen und warum dies zum Schulstart nicht fertig ist? Herr Möller und Frau Heimke begründen dies mit den EDV- und Lüftungsarbeiten, die aber bis 01.09.2023 abgeschlossen sind. Aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten der Firmen untereinander, Betriebsurlaub und fehlendem Material ist der Hort nicht zum 28.08.2023 fertig gestellt, kann jedoch in Betrieb genommen werden.

Ende September ist eine offizielle Übergabe / Einweihungsfeier des Hortgebäudes geplant, berichtet Herr Möller.

Die Ausschussmitglieder bedanken sich bei Herrn Rechel für den Bericht, die Besichtigung und Erläuterung des Hortgebäudes und wünschen viel Erfolg für die Zukunft.

### Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0