

**Projektliste Investitionen/ Bauvorhaben (Brutto)**

Maßnahme	Zeitraum Durchführung Investition	Planung der Investition in € (Ursprungsplanung)	Investition (aktuell) soll in € (aktualisierte Planung)	Investitionsauszahlungen Ist in € (bezahlte Rechnungen)	Finanzierungs-betrag IST (abgerufene Fördermittel/Kredite)	Finanzierungsstruktur	eingetretene Änderungen in der Finanzierung		Maßnahmen Verwaltung
							Betrag €	Finanzierungsbestandteil	
<b>Campus Kietz</b>									
1. Neubau Hort mit Multifunktionsraum/ Mensa	Baubeginn: 02.11.2020  Bauende: 31.12.2022	6.040.000,00	8.305.948,04	3.563.303,40€ (vorfinanziert)	n.n. abgerufen	3.550.948,04 € Eigenmittel  3.858.000 € Zuschüsse: EFRE 897.000 € Zuschüsse KfW  <b>8.305.948,04 € Gesamt</b>	2.765.948,04 €	Eigenmittel	<b>Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis zum 31.12.2022 In Bearbeitung Mehrkostenanzeige Jist mit LFI in Abstimmung Noch in Bearbeitung seitens LFI Mittelanforderung 1.324.230,76€</b>
2. Rückbau der Sporthalle am Kietz	15.02.2021 - 23.04.2021	300.000,00	352.578,40	352.578,40	352.578,40	Stadumbauprogramm Kietz 100.000 € Eigenanteil Stadt 200.000 € Anteil Bund/Land <b>300.000 € Gesamt</b>	52.578,40	Stadumbau	Mit der Schlussrechnung wurden Erhöhungen sichtbar.
3. Ersatzneubau der Europaschule	Baubeginn: 26.07.2021  Bauende: 31.12.2023	19.888.377,64	20.580.000,00	4.486.552,54 € (vorfinanziert)	n.n. abgerufen	5.899.875 € Eigenmittel 7.749.125 € KinvFG 1.000.000 € KOFI 231.000 € Digitalpakt 5.700.000 € Kredite  <b>20.580.000 € Gesamt</b>	191.622,36 €	Eigenmittel	<b>Geplante Mittelanforderung 3. Quartal 2022</b>
4. Rückbau des Bestandsgebäudes der Schule	2024	700.000,00	n.n. aktualisiert			Stadumbauprogramm Kietz 233.333,33 € Eigenanteil Stadt 466.666,67 € Anteil Bund/Land <b>700.000,00 € Gesamt</b>	keine		
5. Errichtung der 3- Feld-Sporthalle	2024/2025	6.700.000,00 ohne Grundstück	7.000.000,00 €	210.709,23€ (vorfinanziert)		193.530,33 Eigenmittel			Akquisition einer auskömmlichen Finanzierung
6. Außenanlagen Schulcampus	2023/2024	Gesamt: 1.400.000,00€  (1. Bauabschnitt 560.000,00€ 2. Bauabschnitt 550.000,00€ 3. Bauabschnitt 290.000,00)	n.n. aktualisiert	30.772,19 €  keine Änderung zur letzten Tabelle	30.772,19 €	Stadumbaupr. Kietz 357.000 € Eigenanteil Stadt 693.000 € Anteil Bund/Land 350.000 € Eigenmittel <b>1.400.000 € Gesamt:</b>	keine		Teilerstellung der Außenanlagen für den Betrieb der neuen Schule notwendig. Die Ergänzung der Außenanlagen im Bereich der neu zu errichtenden Sporthalle ist zeitlich erst mit der Finanzierung der Sporthalle geregelt.(Antrag vom 15.01.2021 für Außenanlagen gesamt) (jeweils 1/3 Bund, Land, Stadt)
7. Erweiterung Kita Nordlichter	2022/2023	1.170.000,00					600.000 FM		Im Haushalt 1.235.00,00 FM eingestellt. 600 T€ in Aussicht gestellt
8. Neubau Museumshalle	2022	530.000,00					318.000,00 FM		FM n.n. beantragt
9. Modernisierung Freibad Bekow	2023/24	300.000,00					210.000,00 FM		FM n.n. beantragt
<b>Verkehrsanlagen: Straßen, Wege, Plätze</b>									
Gestaltung des Lindenplatzes	2021/2022	1.938.298,21 €	2.425.841,45 €	914.386,93 €	914.386,93 €	Städtebaufördermittel "Zentrum" 180.375 € Eigenanteil Stadt 360.750 € Anteil Bund/Land 1.884.716,45 € Eigenmittel Stadt <b>2.425.841,45 € Gesamt</b>	487.543,24 €	Eigenmittel	Im Haushalt zusätzlich eingeplante Eigenmittel. Diese reduzieren sich durch die Beteiligung der Stadtwerke und des AZV an den Kosten.
Park & Ride Parkplatz am Bahnhof Hagenow-Land	I/2021 - IV 2021	1.032.500,00 €	558.377,05 €	654.973,98 € (vorfinanziert)	68.951,02 €	774.375,00 € LFI 68.093,75 € MRH 190.031,25 € Eigenmittel <b>1.032.500 € Gesamt</b>	keine		

**Projektliste Investitionen/ Bauvorhaben (Brutto)**

Maßnahme	Zeitraum Durchführung Investition	Planung der Investition in €	Investition (aktuell) soll in €	Investitionsauszahlungen Ist in €	Finanzierungs-betrag IST	Finanzierungsstruktur	eingetretene Änderungen in der Finanzierung		Maßnahmen Verwaltung
							Betrag €	Finanzierungsbestandteil	
Ausbau Dorfstraße Scharbow  1. Bauabschnitt	IV/2020 - II/2021	715.642,66 €	653.207,38 €	653.207,38 €	402.807,00 €	320.206,00 € ILERL M-V 137.343,91 € Kom. Straßenausb. 258.092,75 € Eigenmittel <b>715.642,66 € Gesamt</b>	keine		
Willkommensplatz zur Bekow am Parkplatz Teichstraße	III/IV 2021	74.458,02	<b>129.184,61 €</b>	<b>108.812,97 €</b>	<b>68.951,02</b>	76.611,87 € LEADER Förd. 52.572,74 € Eigenmittel <b>129.184,61 € Gesamt</b>	37.681,13 €	Eigenmittel	Verwendungsnachweis befindet sich in der Erstellung,
Errichtung Kinderspielplatz	IV/2021	102.600,00 €	<b>51.947,10 €</b>	<b>51.947,10</b>	<b>19.203,05 €</b>	20.000 € Fördermittel 82.600 € Eigenmittel <b>102.600,00 € Gesamt</b>			Eigenmittel im Haushalt eingeplant
<b>Ausbau Eisenbahner Str.</b>	21-23	176.400,00				176.400,00 EM			
<b>Ausbau Poststraße 2. BA</b>	2022	264.800,00				264.800,00 EM			

Erarbeitet: FBI/ FB III/ LGE + Controlling  
R. Masche